

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ANTIGA ESCOLA CARAMURU							SRE: DIVINÓPOLIS												
MUNICÍPIO / DISTRITO: MOEMA - MG							ENDEREÇO: RUA CAETÉS, Nº 480, CENTRO												
SERVIÇOS: REFORMA / AMPLIAÇÃO																			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL		
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	20.312,62	24.986,55	1,07%	100,00%	24.986,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	24.986,55		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	32.585,43	40.083,33	1,72%	100,00%	40.083,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40.083,33		
3	TRABALHOS EM TERRA	14.938,33	18.375,63	0,79%	60,00%	11.025,38	40,00%	7.350,25		0,00		0,00		0,00		0,00	18.375,63		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	40.236,93	49.495,45	2,12%		0,00	100,00%	49.495,45		0,00		0,00		0,00		0,00	49.495,45		
5	SUPERESTRUTURA	408.264,08	502.205,65	21,53%	10,00%	50.220,56	30,00%	150.661,69	30,00%	150.661,69	30,00%	150.661,69		0,00		0,00	502.205,65		
6	ALVENARIA	61.214,99	75.300,55	3,23%		0,00	20,00%	15.060,11	60,00%	45.180,33	20,00%	15.060,11		0,00		0,00	75.300,55		
7	COBERTURA E FORRO	487.318,13	599.450,04	25,70%		0,00		0,00		0,00	50,00%	299.725,02	50,00%	299.725,02		0,00	599.450,04		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	67.097,79	82.536,99	3,54%		0,00	25,00%	20.634,25	25,00%	20.634,25	20,00%	16.507,40	20,00%	16.507,40	10,00%	8.253,70	82.536,99		
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	19.655,13	24.177,78	1,04%		0,00	30,00%	7.253,33	30,00%	7.253,33	20,00%	4.835,56	20,00%	4.835,56		0,00	24.177,78		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	47.034,34	57.856,94	2,48%		0,00	10,00%	5.785,69	20,00%	11.571,39	20,00%	11.571,39	20,00%	11.571,39	30,00%	17.357,08	57.856,94		
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	39.503,72	48.593,53	2,08%		0,00		0,00		0,00	30,00%	14.578,06	40,00%	19.437,41	30,00%	14.578,06	48.593,53		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	61.788,55	76.006,09	3,26%		0,00		0,00		0,00	40,00%	30.402,44	50,00%	38.003,05	10,00%	7.600,61	76.006,09		
13	FERRAGENS	19.434,17	23.905,97	1,02%		0,00		0,00		0,00	20,00%	4.781,19	80,00%	19.124,77		23.905,97			
14	REVESTIMENTO	164.829,35	202.756,58	8,69%		0,00		0,00		0,00	30,00%	60.826,98	50,00%	101.378,29	20,00%	40.551,32	202.756,58		
15	PISOS E RODAPÉS	283.271,13	348.451,81	14,94%		0,00		0,00		0,00	30,00%	104.535,54	60,00%	209.071,09	10,00%	34.845,18	348.451,81		
16	VIDROS	8.760,81	10.776,67	0,46%		0,00		0,00		0,00	60,00%	6.466,00	40,00%	4.310,67		10.776,67			
17	PINTURA	35.875,37	44.130,29	1,89%		0,00		0,00		0,00	60,00%	26.478,18	40,00%	17.652,12		44.130,29			
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	19.054,54	23.438,98	1,00%		0,00		0,00		0,00	10,00%	2.343,90	60,00%	14.063,39	30,00%	7.031,70	23.438,98		
19	DIVERSOS	12.914,53	15.886,16	0,68%		0,00		0,00		0,00	30,00%	4.765,85	40,00%	6.354,47	30,00%	4.765,85	15.886,16		
20	QUADRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
21	FOSSAS, FILTROS CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
22	LIMPEZA	24.779,31	30.481,03	1,31%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	3.048,10	90,00%	27.432,92	30.481,03		
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	27.427,64	33.738,74	1,45%				20,00%	6.747,75	20,00%	6.747,75	20,00%	6.747,75	40,00%	13.495,50		33.738,74		
TOTAL MENSAL							5,42%	126.315,83	11,27%	262.988,53	10,38%	242.048,74	30,98%	722.561,67	33,23%	775.216,02	8,72%	203.503,97	2.332.634,78
TOTAL ACUMULADO		1.896.296,87	2.332.634,78	100,00%			5,42%	126.315,83	16,69%	389.304,36	27,07%	631.353,11	58,04%	1.353.914,78	91,28%	2.129.130,80	100,00%	2.332.634,78	2.332.634,78

LOCAL / DATA: MOEMA, 03 DE DEZEMBRO 2021
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jayr Gonçalves da Silva Junior
REPRESENTANTE LEGAL: Jayr Gonçalves da Silva Junior