

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA/MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$ 6.615.000,00	DATA: 06/02/2025				FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES					
LOCAL: MG-252 - ESTACA INICIAL: 1078 - ESTACA FINAL: 1333									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Já executado	MÊS 1 - Fevereiro	MÊS 2 - Março	MÊS 3 - Abril	MÊS 4 - Maio	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,02%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.577,43	R\$ 1.577,43					
2.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	6,05%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 471.836,46	R\$ 471.836,46					
3.0	DRENAGEM	Físico %	25,11%	50,00%	0,00%	20,00%	15,00%	15,00%	
		Financeiro	R\$ 1.628.634,42	R\$ 814.317,21	R\$ 0,00	R\$ 325.726,88	R\$ 244.295,16	R\$ 244.295,16	
4.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	65,83%	15,00%	5,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$ 4.316.418,43	R\$ 647.462,76	R\$ 215.820,92	R\$ 1.294.925,53	R\$ 1.294.925,53	R\$ 863.283,69	
5.0	SINALIZAÇÃO	Físico %	3,00%					100,00%	
		Financeiro	R\$ 196.533,26					R\$ 196.533,26	
TOTAL		Físico %	100,00%	3,05%	28,74%	45,47%	21,25%	1,50%	
		Financeiro	R\$ 6.615.000,00	R\$ 1.935.193,86	R\$ 215.820,92	R\$ 1.620.652,41	R\$ 1.539.220,69	R\$ 1.304.112,11	

Bom Despacho, 06 de fevereiro de 2025.

Domingos Sávio de Melo Queiroz
Representante Legal