

**ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA/MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$7.728.020,41	DATA: 16/05/2024				FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES					
LOCAL: MG-252 - ESTACA INICIAL: 1078 - ESTACA FINAL: 1333									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,02%	100,00%					
		Financeiro	R\$1.722,31	R\$1.722,31					
2.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	6,05%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$467.238,92	R\$233.619,46	R\$233.619,46				
3.0	DRENAGEM	Físico %	25,11%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$1.940.202,89		R\$970.101,45	R\$970.101,45			
4.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	65,83%		20,00%	50,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$5.087.121,49		R\$1.017.424,30	R\$2.543.560,75	R\$1.526.136,45		
5.0	SINALIZAÇÃO	Físico %	3,00%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	231.734,80				115.867,40	115.867,40	
TOTAL		Físico %	100,00%	3,05%	28,74%	45,47%	21,25%	1,50%	
		Financeiro	R\$7.728.020,41	R\$235.341,77	R\$2.221.145,20	R\$3.513.662,19	R\$1.642.003,85	R\$115.867,40	
<hr/> Mauro Vieira Bueno Junior Engenheiro Civil CREA: 144763/D-MG <hr/> Alaelson Antônio de Oliveira Prefeito Municipal						Observações:			