

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CARAMURU										SRE: DIVINÓPOLIS								
MUNICÍPIO / DISTRITO: MOEMA										ENDEREÇO: RUA CAETÉS, N.º 457, BAIRRO CENTRO - MOEMA/MG								
SERVIÇOS: REFORMA / AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO																		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	58.038,03	71.392,58	1,84%	100,00%	71.392,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	71.392,58	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	63.769,01	78.442,26	2,03%	100,00%	78.442,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	78.442,26	
3	TRABALHOS EM TERRA	110.707,29	136.181,04	3,52%	100,00%	136.181,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	136.181,04	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	284.593,09	350.077,96	9,05%		0,00	100,00%	350.077,96		0,00		0,00		0,00		0,00	350.077,96	
5	SUPERESTRUTURA	831.846,71	1.023.254,64	26,44%		0,00		0,00	50,00%	511.627,32	50,00%	511.627,32		0,00		0,00	1.023.254,64	
6	ALVENARIA	169.518,87	208.525,16	5,39%		0,00		0,00	50,00%	104.262,58	50,00%	104.262,58		0,00		0,00	208.525,16	
7	COBERTURA E FORRO	429.843,95	528.751,04	13,66%		0,00		0,00	25,00%	132.187,76	25,00%	132.187,76	50,00%	264.375,52		0,00	528.751,04	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40.177,66	49.422,53	1,28%		0,00		0,00	25,00%	12.355,63	25,00%	12.355,63	25,00%	12.355,63	25,00%	12.355,63	49.422,53	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	81.718,64	100.522,09	2,60%		0,00		0,00	25,00%	25.130,52	25,00%	25.130,52	25,00%	25.130,52	25,00%	25.130,52	100.522,09	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	133.322,95	164.000,56	4,24%		0,00		0,00	25,00%	41.000,14	25,00%	41.000,14	25,00%	41.000,14	25,00%	41.000,14	164.000,56	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	65.829,75	80.977,18	2,09%		0,00		0,00	0,00	50,00%	40.488,59	50,00%	40.488,59		0,00	0,00	80.977,18	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	96.923,07	119.225,07	3,08%		0,00		0,00	0,00	50,00%	59.612,53	50,00%	59.612,53		0,00	0,00	119.225,07	
13	FERRAGENS	9.112,98	11.209,88	0,29%		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		100,00%	11.209,88	11.209,88	
14	REVESTIMENTO	167.518,72	206.064,78	5,33%		0,00		0,00	25,00%	51.516,19	25,00%	51.516,19	25,00%	51.516,19	25,00%	51.516,19	206.064,78	
15	PISOS E RODAPÉS	382.437,63	470.436,53	12,16%		0,00		0,00	25,00%	117.609,13	25,00%	117.609,13	25,00%	117.609,13	25,00%	117.609,13	470.436,53	
17	PINTURA	145.534,33	179.021,78	4,63%		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	100,00%	179.021,78	179.021,78		
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	36.851,48	45.331,01	1,17%		0,00		0,00	0,00		0,00	50,00%	22.665,51	50,00%	22.665,51	45.331,01		
19	DIVERSOS	2.332,39	2.869,07	0,07%		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	100,00%	2.869,07	2.869,07		
20	QUADRA	19.720,56	24.258,26	0,63%		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	100,00%	24.258,26	24.258,26		
22	LIMPEZA	15.909,46	19.570,23	0,51%		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	100,00%	19.570,23	19.570,23		
TOTAL MENSAL						7,39%	286.015,87	9,05%	350.077,96	25,73%	995.689,28	28,32%	1.095.790,41	16,40%	634.753,77	13,11%	507.206,34	3.869.533,64
TOTAL ACUMULADO		3.145.706,56	3.869.533,64	100,00%		7,39%	286.015,87	16,44%	636.093,83	42,17%	1.631.783,12	70,49%	2.727.573,53	86,89%	3.362.327,30	100,00%	3.869.533,64	3.869.533,64
LOCAL / DATA: MOEMA/MG, 20 DE ABRIL DE 2.023.																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAMILA ISRAEL DOS REIS																		
REPRESENTANTE LEGAL: ALAELSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA																		