



# MUNICÍPIO DE MOEMA

CNPJ: 18.301.044/0001-17

RUA CAETÉS, 444 – CENTRO – FONE: (37) 3525-1355

CEP 35.604-000 – MOEMA – MINAS GERAIS

E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



## NOTIFICAÇÃO - ATRASO NA EXECUÇÃO DE OBRA Contrato n.º 48/2024

À **EMPRESER - Empresa de Prestação de Serviços LTDA**,  
Endereço: Avenida Bandeirantes, nº 500 – Bairro Novo Dom Joaquim, Bom  
Despacho/MG

Obra: **Pavimentação da Rodovia MG-252, Trecho 02 – km 74+560 ao km 79-660, Estrada da Chapada**

Prezado(s) Senhor (es),

Cumprimentando-os cordialmente, servimo-nos do presente instrumento para **notificar a empresa executora em relação aos atrasos e inconsistências na execução da obra**, conforme previsto no cronograma físico-financeiro e no contrato celebrado.

Durante inspeção in loco realizada periodicamente pela fiscalização, constatou-se que a execução física da obra está consideravelmente abaixo do planejado para a data. Ressaltamos que os percentuais de execução apresentados têm caráter aproximado, uma vez que **não houve solicitação de medição formal pela contratada**, conforme os procedimentos habituais de acompanhamento previstos no contrato.

Vejam os cronograma:

ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Subsecretaria de Infraestrutura Superintendência de Obras Públicas Diretoria de Engenharia e Qualidade									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$7.728.020,41		DATA: 16/05/2024		FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES						
LOCAL: MG-252 - ESTACA INICIAL: 1078 - ESTACA FINAL: 1333									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,02%	100,00%					
		Financeiro	R\$1.722,31	R\$1.722,31					
2.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	6,05%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$467.238,92	R\$233.619,46	R\$233.619,46				
3.0	DRENAGEM	Físico %	25,11%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$1.940.202,89	R\$970.101,45	R\$970.101,45				
4.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	65,83%	20,00%	50,00%	30,00%			
		Financeiro	R\$5.087.121,49	R\$1.017.424,30	R\$2.543.560,75	R\$1.526.136,45			
5.0	SINALIZAÇÃO	Físico %	3,00%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$231.734,80				R\$115.867,40	R\$115.867,40	
TOTAL		Físico %	100,00%	3,05%	28,74%	45,47%	21,25%	1,50%	
		Financeiro	R\$7.728.020,41	R\$235.341,77	R\$2.221.145,20	R\$3.513.662,19	R\$1.642.003,85	R\$115.867,40	
MAURO VIEIRA BUENO JUNIOR:01574863622 2024.05.16 09:30:04-03'00' Mauro Vieira Bueno Junior Engenheiro Civil CREA: 144763D-MG Assinado de forma digital por ALAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA:65015002653 ANTONIO DE OLIVEIRA:65015002653 Dados: 2024.05.16 13:36:23 -03'00'								Observações:	
ALAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA:65015002653 Alaelson Antônio de Oliveira Prefeito Municipal									



## MUNICÍPIO DE MOEMA

CNPJ: 18.301.044/0001-17

RUA CAETÉS, 444 – CENTRO – FONE: (37) 3525-1355

CEP 35.604-000 – MOEMA – MINAS GERAIS

E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



Ao somar todas as etapas e serviços já executados, verifica-se um percentual de **aproximadamente 30% de execução da obra**, enquanto, segundo o cronograma físico-financeiro, a obra deveria estar com **90% concluído** até a presente data.

Segue abaixo o diagnóstico detalhado dos serviços, com base no cronograma e inspeção:

### Comparação Planejado x Executado

1. **Serviços preliminares**
  - Planejado: 100%
  - Executado: 0%
2. **Terraplenagem**
  - Planejado: 100%
  - Executado: 100%
3. **Drenagem**
  - Planejado: 100%
  - Executado: 20%
4. **Pavimentação**
  - Planejado: 90%
  - Executado: 25%
5. **Sinalização**
  - Planejado: 30%
  - Executado: 0%

**Conclusão:** Os serviços apresentam atrasos significativos, especialmente nas etapas de drenagem, pavimentação e sinalização.

### Descumprimento Contratual

O descumprimento das metas de execução previstas no cronograma físico-financeiro configura violação das cláusulas contratuais, especialmente as relacionadas à execução tempestiva dos serviços e medições regulares.

### Solicitação de Plano de Ação

Solicitamos, no prazo máximo de **48 horas a contar do recebimento desta notificação**, um **plano de ação detalhado** contendo as medidas corretivas para promover maior velocidade na execução da obra. Este documento será avaliado pela fiscalização do Município e deverá ser aprovado antes de sua implementação.

Recomenda-se seja apresentada a medição para pagamento do que fora executado, em 48 horas, a contar do recebimento desta notificação.

### Advertência



## MUNICÍPIO DE MOEMA

CNPJ: 18.301.044/0001-17

RUA CAETÉS, 444 – CENTRO – FONE: (37) 3525-1355

CEP 35.604-000 – MOEMA – MINAS GERAIS

E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



Informamos que, caso não seja apresentado o plano de ação dentro do prazo estipulado, ou caso o mesmo não for implementado e persista a situação de atraso, o Município de Moema adotará medidas administrativas cabíveis, conforme o disposto no contrato e na legislação vigente, incluindo:

- Aplicação de multas contratuais, conforme cláusula **10.2**;
- Retenção de pagamentos futuros;
- Rescisão contratual, entre outras providências.

**Certos de sua presteza e comprometimento, reiteramos nossa disposição para esclarecimentos.**

**Moema, 25 de novembro de 2024.**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** THAMILA ISRAEL DOS REIS  
Data: 25/11/2024 09:44:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Thamila Israel Dos Reis**  
Engenheira Civil – Prefeitura de Moema  
CREA-MG 162.450/D

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA  
Data: 25/11/2024 10:14:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Alaelson Antônio de Oliveira**  
Prefeito Municipal