

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>																		
<b>ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CARAMURU</b>										<b>SRE: DIVINÓPOLIS</b>								
<b>MUNICÍPIO / DISTRITO: MOEMA</b>										<b>ENDEREÇO: RUA CAETÉS, N.º 457, BAIRRO CENTRO - MOEMA/MG</b>								
<b>SERVIÇOS: REFORMA / AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO</b>																		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	58.038,03	71.392,58	1,75%	100,00%	71.392,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	71.392,58	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	63.769,01	78.442,26	1,92%	100,00%	78.442,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	78.442,26	
3	TRABALHOS EM TERRA	110.707,29	136.181,04	3,34%	100,00%	136.181,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	136.181,04	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	284.593,09	350.077,96	8,58%		0,00	100,00%	350.077,96		0,00		0,00		0,00		0,00	350.077,96	
5	SUPERESTRUTURA	831.846,71	1.023.254,64	25,09%		0,00		0,00	50,00%	511.627,32	50,00%	511.627,32		0,00		0,00	1.023.254,64	
6	ALVENARIA	169.518,87	208.525,16	5,11%		0,00		0,00	50,00%	104.262,58	50,00%	104.262,58		0,00		0,00	208.525,16	
7	COBERTURA E FORRO	541.537,25	666.144,98	16,34%		0,00		0,00	25,00%	166.536,24	25,00%	166.536,24	50,00%	333.072,49		0,00	666.144,98	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40.177,66	49.422,53	1,21%		0,00		0,00	25,00%	12.355,63	25,00%	12.355,63	25,00%	12.355,63	25,00%	12.355,63	49.422,53	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	81.718,64	100.522,09	2,47%		0,00		0,00	25,00%	25.130,52	25,00%	25.130,52	25,00%	25.130,52	25,00%	25.130,52	100.522,09	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	133.322,95	164.000,56	4,02%		0,00		0,00	25,00%	41.000,14	25,00%	41.000,14	25,00%	41.000,14	25,00%	41.000,14	164.000,56	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	65.829,75	80.977,18	1,99%		0,00		0,00		0,00	50,00%	40.488,59	50,00%	40.488,59		0,00	80.977,18	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	96.923,07	119.225,07	2,92%		0,00		0,00		0,00	50,00%	59.612,53	50,00%	59.612,53		0,00	119.225,07	
13	FERRAGENS	9.112,98	11.209,88	0,27%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.209,88	11.209,88	
14	REVESTIMENTO	225.250,67	277.080,85	6,79%		0,00		0,00	25,00%	69.270,21	25,00%	69.270,21	25,00%	69.270,21	25,00%	69.270,21	277.080,85	
15	PISOS E RODAPÉS	382.437,63	470.436,53	11,54%		0,00		0,00	25,00%	117.609,13	25,00%	117.609,13	25,00%	117.609,13	25,00%	117.609,13	470.436,53	
17	PINTURA	145.534,33	179.021,78	4,39%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	179.021,78	179.021,78	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	36.851,48	45.331,01	1,11%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	22.665,51	50,00%	22.665,51	45.331,01	
19	DIVERSOS	2.332,39	2.869,07	0,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.869,07	2.869,07	
20	QUADRA	19.720,56	24.258,26	0,59%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	24.258,26	24.258,26	
22	LIMPEZA	15.909,46	19.570,23	0,48%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	19.570,23	19.570,23	
<b>TOTAL MENSAL</b>						7,01%	286.015,87	8,58%	350.077,96	25,69%	1.047.791,79	28,15%	1.147.892,91	17,69%	721.204,76	12,87%	524.960,36	4.077.943,65
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>3.315.131,82</b>	<b>4.077.943,65</b>	<b>100,00%</b>	7,01%	286.015,87	15,60%	636.093,83	41,29%	1.683.885,62	69,44%	2.831.778,53	87,13%	3.552.983,29	100,00%	4.077.943,65	<b>4.077.943,65</b>	
<b>LOCAL / DATA: MOEMA/MG, 20 DE ABRIL DE 2.023.</b>																		
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAMILA ISRAEL DOS REIS</b>																		
<b>REPRESENTANTE LEGAL: ALAELSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA</b>																		