

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARAMURU																	SRE: DIVINÓPOLIS	
MUNICÍPIO / DISTRITO: MOEMA - MG																	ENDEREÇO: RUA CAÉTES 480 CENTRO	
SERVIÇOS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARAMURU																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL(C/ BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL		
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	93.253,29	2,17%	50,00%	46.626,64	50,00%	46.626,64		0,00		0,00		0,00		0,00	93.253,29		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	25.333,64	0,59%	20,00%	5.066,73	40,00%	10.133,46	40,00%	10.133,46		0,00		0,00		0,00	25.333,64		
3	TRABALHOS EM TERRA	127.393,31	2,97%	20,00%	25.478,66	50,00%	63.696,66	30,00%	38.217,99		0,00		0,00		0,00	127.393,31		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	500.486,57	11,66%	50,00%	250.243,28	40,00%	200.194,63	10,00%	50.048,66		0,00		0,00		0,00	500.486,57		
5	SUPERESTRUTURA	349.544,18	8,14%		0,00	30,00%	104.863,26	50,00%	174.772,09	20,00%	69.908,84		0,00		0,00	349.544,18		
6	ALVENARIA	194.474,43	4,53%		0,00		0,00	20,00%	38.894,89	20,00%	38.894,89	60,00%	116.684,66		0,00	194.474,43		
7	COBERTURA E FORRO	787.217,95	18,34%		0,00		0,00		0,00	15,00%	118.082,69	65,00%	511.691,67	20,00%	157.443,59	787.217,95		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	75.457,86	1,76%		0,00		0,00	10,00%	7.545,79	50,00%	37.728,93	40,00%	30.183,14		0,00	75.457,86		
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	133.797,53	3,12%		0,00		0,00	10,00%	13.379,75	50,00%	66.898,76	40,00%	53.519,01		0,00	133.797,53		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	517.176,81	12,05%		0,00		0,00	10,00%	51.717,68	50,00%	258.588,41	40,00%	206.870,73		0,00	517.176,81		
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	51.356,37	1,20%		0,00		0,00		0,00	60,00%	30.813,82	40,00%	20.542,55		0,00	51.356,37		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	67.316,43	1,57%		0,00		0,00		0,00	60,00%	40.389,86	40,00%	26.926,57		0,00	67.316,43		
13	FERRAGENS	92.954,83	2,17%		0,00		0,00		0,00	50,00%	46.477,42	50,00%	46.477,42		0,00	92.954,83		
14	REVESTIMENTO	247.596,78	5,77%		0,00		0,00		0,00	60,00%	148.558,07	30,00%	74.279,03	10,00%	24.759,68	247.596,78		
15	PISOS E RODAPÉS	334.866,65	7,80%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	167.433,32	50,00%	167.433,32	334.866,65		
16	VIDROS	18.146,41	0,42%		0,00		0,00		0,00	60,00%	10.887,84	40,00%	7.258,56		0,00	18.146,41		
17	PINTURA	116.102,63	2,71%		0,00		0,00		0,00		0,00	70,00%	81.271,84	30,00%	34.830,79	116.102,63		
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	34.434,02	0,80%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	34.434,02		0,00	34.434,02		
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA	94.715,24	2,21%		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00%	75.772,19	20,00%	18.943,05	94.715,24		
20	QUADRA	100.476,77	2,34%		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00%	80.381,41	20,00%	20.095,35	100.476,77		
23	LIMPEZA	118.601,55	2,76%		0,00		0,00		0,00	10,00%	11.860,15	30,00%	35.580,46	60,00%	71.160,93	118.601,55		
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	85.625,13	2,00%		0,00		0,00		0,00	10,00%	8.562,51	60,00%	51.375,08	30,00%	25.687,54	85.625,13		
26	SERVIÇOS INTEGRADOS DA OBRA	125.652,58	2,93%		0,00		0,00		0,00	20,00%	25.130,52	50,00%	62.826,29	30,00%	37.695,77	125.652,58		
TOTAL MENSAL					327.415,32	9,91%	425.514,64	8,96%	384.710,30	21,27%	912.782,70	39,22%	1.683.507,95	13,00%	558.050,02	4.291.980,93		
TOTAL ACUMULADO		4.291.980,93	100,00%	7,63%	327.415,32	17,54%	752.929,95	26,51%	1.137.640,26	47,77%	2.050.422,96	87,00%	3.733.930,91	100,00%	4.291.980,93	4.291.980,93		
LOCAL / DATA: Belo Horizonte 21/02/24																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																		
REPRESENTANTE LEGAL:																		