



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE MOEMA/MG

**PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE MOEMA-MG

**LOCAL:** VIA VICINAL BIAS FORTES E ESTRADA VICINAL DO CEMITÉRIO ( DISTRITO DA CHAPADA),  
ESTRADA VICINAL ZÉ BRASIL - MOEMA/MG.

**REFERÊNCIA:** SINAPI-MINAS GERAIS (JANEIRO DE 2.025) SEM DESONERAÇÃO - SICRO  
(OUTUBRO DE 2.024) SEM DESONERAÇÃO.

**REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA:** EMPREITADA GLOBAL

**ÁREA (m²):** 6.005,52

**CNPJ:** 18.301.044/0001-17

**DATA:** 10/04/2025

**DATA BASE:** 10/2024; 01/2025

**PRAZO DE EXEC.:** 3 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	3,94%	25,00%	50,00%	25,00%
		Financeiro	57.314,19	14.328,55	28.657,10	14.328,55
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,2%	100,00%		
		Financeiro	2.808,36	2.808,36		
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	23,29%	100,00%		
		Financeiro	338.714,04	338.714,04		
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	47,07%	25,00%	75,00%	
		Financeiro	684.614,43	171.153,61	513.460,82	
5	SISTEMA DE DRENAGEM	Físico %	20,97%		50,00%	50,00%
		Financeiro	304.969,65		152.484,82	152.484,82
6	SINALIZAÇÃO	Físico %	4,53%			100,00%
		Financeiro	65.953,66			65.953,66
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,24%</b>	<b>47,76%</b>	<b>16,00%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 1.454.374,32</b>	<b>R\$ 527.004,55</b>	<b>R\$ 694.602,74</b>	<b>R\$ 232.767,03</b>

\_\_\_\_\_  
**GABRIELA OLIVEIRA MARTINS**  
ENGENHEIRA CIVIL

\_\_\_\_\_  
**210.107/D**  
CREA/CARIMBO