



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE MOEMA/MG

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MOEMA-MG

LOCAL: ESTRADA VICINAL GLEBA DO DOCE - MOEMA/MG.

REFERÊNCIA: SINAPI-MINAS GERAIS (FEVEREIRO DE 2.025) SEM DESONERAÇÃO - SICRO (JANEIRO DE 2025) SEM DESONERAÇÃO.

REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL

ÁREA (m²): 8109,20

CNPJ: 18.301.044/0001-17

DATA: 24/04/2025

DATA BASE: 01/2025 E
02/2025

PRAZO DE EXEC.: 3 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	3,93%	25,00%	50,00%	25,00%
		Financeiro	58.082,04	14.520,51	29.041,02	14.520,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,2%	100,00%		
		Financeiro	2.825,46	2.825,46		
3	TERRAPLENAGEM	Físico %	19,38%	100,00%		
		Financeiro	286.691,06	286.691,06		
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	46,75%	25,00%	75,00%	
		Financeiro	691.343,73	172.835,93	518.507,80	
5	DRENAGEM	Físico %	24,19%		50,00%	50,00%
		Financeiro	357.830,61		178.915,31	178.915,31
6	SINALIZAÇÃO	Físico %	5,56%			100,00%
		Financeiro	82.178,59			82.178,59
TOTAL		Físico %	100,00%	32,24%	49,12%	18,64%
		Financeiro	R\$ 1.478.951,49	R\$ 476.872,97	R\$ 726.464,12	R\$ 275.614,40

TAIZA MÁRCIA GONTIJO
ENGENHEIRA CIVIL

243.432/D
CREA/CARIMBO