

Para: Prefeitura Municipal de Moema/MG

Referente ao Contrato nº 048/2024, Pregão Presencial nº 09/2024, Processo nº 117/2024.

RESPOSTA À TERCEIRA NOTIFICAÇÃO

A/C – Setor Engenharia

Em atenção à notificação recebida em 17 de junho de 2025, a respeito das não conformidades identificadas na execução da obra contratada, especialmente no que se refere à erosão severa no entorno do dissipador de energia, ausência de cronograma físico-financeiro atualizado e atraso significativo na execução dos serviços, a **EMPRESER – Empresa de Prestação de Serviços Ltda.**, vem, por meio deste, apresentar os devidos esclarecimentos:

Informamos que no dia, **30 de junho de 2025**, os **serviços de drenagem foram retomados no local**, com foco nos **reparos do dissipador de energia** e na **conclusão dos demais serviços previstos em planilha**, com **previsão de término até o dia 10 de agosto de 2025**.

Adicionalmente, comunicamos que os **serviços de sinalização já estão em execução**, com previsão de conclusão até o dia **04 de julho de 2025**.

Reconhecemos o atraso ocorrido na execução do cronograma da obra e, desde já, pedimos desculpas pelos transtornos causados. Reiteramos nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados e com o fiel cumprimento do contrato firmado, sendo que **todos os serviços serão concluídos integralmente até o dia 10 de agosto de 2025**, conforme padrões técnicos e de segurança exigidos.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

Domingos Sávio de Melo Queiroz
Representante Legal