



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO ALVORADA

**PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE MOEMA-MG

**LOCAL:** RUA CAETES, BAIRRO ALVORADA

**REFERÊNCIA:** SETOP/MG - REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023, SUDECAP OUTUBRO 2023 - SINAPI FEVEREIRO DE 2024

**REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA:** EMPREITADA GLOBAL

**ÁREA (m²):**

**CNPJ:** 18.301.044/0001-17

**DATA:** 22/04/2024

**DATA BASE:** DEZEMBRO/2019

**PRAZO DE EXEC.:** 3 MESES

| ITEM         | ETAPAS/DESCRIÇÃO       | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL<br>ETAPAS       | MÊS 1                | MÊS 2                | MÊS 3                |
|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES  | Físico %              | 0,87%                 | 100,00%              | 0,00%                | 0,00%                |
|              |                        | Financeiro            | 1.739,49              | 1.739,49             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | Físico %              | 9,27%                 | 100,00%              | 0,00%                | 0,00%                |
|              |                        | Financeiro            | 18.493,74             | 18.493,74            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | CONCRETAGEM            | Físico %              | 50,99%                | 50,00%               | 50,00%               | 0,00%                |
|              |                        | Financeiro            | 101.690,07            | 50.845,03            | 50.845,03            | 0,00                 |
| 3            | PINTURA                | Físico %              | 30,71%                | 0,00%                | 50,00%               | 50,00%               |
|              |                        | Financeiro            | 61.248,96             | 0,00                 | 30.624,48            | 30.624,48            |
| 4            | OUTROS                 | Físico %              | 8,15%                 | 0,00%                | 0,00%                | 100,00%              |
|              |                        | Financeiro            | 16.253,12             | 0,00                 | 0,00                 | 16.253,12            |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>Físico %</b>       | <b>100,00%</b>        | <b>35,64%</b>        | <b>40,85%</b>        | <b>23,51%</b>        |
|              |                        | <b>Financeiro</b>     | <b>R\$ 199.425,39</b> | <b>R\$ 71.078,27</b> | <b>R\$ 81.469,52</b> | <b>R\$ 46.877,61</b> |

MOEMA/MG, 22 DE ABRIL DE 2.024.

\_\_\_\_\_  
ALAELSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
EDUARDO GABRIEL BATISTA DA SILVA NUNES  
SECRETÁRIO DE OBRAS, ESTRADAS E SERVIÇOS  
ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 297129/MG