

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO											CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO														
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL QUINCAS LACERDA											SRE: DIVINÓPOLIS														
MUNICÍPIO / DISTRITO: MOEMA											ENDEREÇO: RUA TAPAJÓS 162 SÃO VICENTE														
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO / REFORMA																									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	70.736,35	1,94%	50,00%	35.368,18	40,00%	28.294,54	10,00%	7.073,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70.736,35
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	92.472,88	2,53%	100,00%	92.472,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		92.472,88
3	TRABALHOS EM TERRA	89.201,54	2,44%	50,00%	44.600,77	50,00%	44.600,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		89.201,54
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	143.815,64	3,94%	40,00%	57.526,26	40,00%	57.526,26	20,00%	28.763,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		143.815,64
5	SUPERESTRUTURA	252.190,33	6,91%		0,00	40,00%	100.876,13	40,00%	100.876,13	20,00%	50.438,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		252.190,33
6	ALVENARIA	85.988,22	2,36%		0,00		0,00		0,00	50,00%	42.994,11	50,00%	42.994,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85.988,22
7	COBERTURA E FORRO	1.095.482,96	30,01%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	547.741,48	50,00%	547.741,48		0,00		0,00		0,00		1.095.482,96
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	123.332,30	3,38%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	49.332,92	40,00%	49.332,92	20,00%	24.666,46		0,00		0,00		123.332,30
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	102.273,33	2,80%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	40.909,33	40,00%	40.909,33	20,00%	20.454,67		0,00		0,00		102.273,33
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	605.700,68	16,59%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	302.850,34	50,00%	302.850,34		0,00		0,00		605.700,68
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	11.311,54	0,31%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	5.655,77	50,00%	5.655,77		0,00		0,00		11.311,54
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	21.110,68	0,58%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	10.555,34	50,00%	10.555,34		0,00		0,00		21.110,68
13	FERRAGENS	44.150,10	1,21%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	44.150,10		0,00		0,00		44.150,10
14	REVESTIMENTO	281.294,23	7,71%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	168.776,54	40,00%	112.517,69		281.294,23
15	PISOS E RODAPÉS	243.899,09	6,68%		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	146.339,45	40,00%	97.559,64		0,00		0,00		0,00		0,00		243.899,09
16	VIDROS	2.862,41	0,08%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.862,41		0,00		2.862,41
17	PINTURA	115.765,82	3,17%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	69.459,49	40,00%	46.306,33		115.765,82
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	44.259,81	1,21%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00%	35.407,85	20,00%	8.851,96		44.259,81
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA	535,43	0,01%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	535,43		535,43
20	QUADRA	142.240,97	3,90%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	85.344,58	40,00%	56.896,39		0,00		0,00		0,00		142.240,97
21	LIMPEZA	14.283,88	0,39%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.283,88		14.283,88
22	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	66.996,04	1,84%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	66.996,04		0,00		0,00		66.996,04
TOTAL MENSAL				6,30%	229.968,08	6,34%	231.297,70	3,75%	136.712,89	2,56%	93.432,17	5,19%	189.333,56	22,49%	820.887,95	27,78%	1.013.941,57	13,02%	475.328,72	7,58%	276.506,29	5,00%	182.495,30		3.649.904,22
TOTAL ACUMULADO		3.649.904,22	100,00%	6,30%	229.968,08	12,64%	461.265,78	16,38%	597.978,67	18,94%	691.410,84	24,13%	880.744,41	46,62%	1.701.632,35	74,40%	2.715.573,92	87,42%	3.190.902,64	95,00%	3.467.408,93	100,00%	3.649.904,22		3.649.904,22
LOCAL / DATA: BELO HORIZONTE, 21/02/2024																									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																									
REPRESENTANTE LEGAL:																									