



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA/MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$5.469.459,03	DATA:			08/06/2022		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DA MG-252 TRECHO MG-164 A MG-170 / MOEMA MG				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES						
LOCAL: MG-252 - ESTACA INICIAL: 1385 - ESTACA FINAL:1635+6,47 - INÍCIO SENTIDO MG170 À ARAÚJOS										
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,03%	80,00%				20,00%		
		Financeiro	R\$1.549,59	R\$1.239,67				R\$309,92		
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	Físico %	2,85%	50,00%	50,00%					
		Financeiro	R\$156.050,05	R\$78.025,03	R\$78.025,03					
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM	Físico %	7,59%		50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$414.990,14		R\$207.495,07	R\$207.495,07				
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	87,58%		20,00%	50,00%	30,00%			
		Financeiro	R\$4.790.016,59		R\$958.003,32	R\$2.395.008,30	R\$1.437.004,98			
5.0	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	Físico %	1,95%				50,00%	50,00%		
		Financeiro	106.852,66				53.426,33	53.426,33		
TOTAL		Físico %	100,00%	1,45%	22,74%	47,58%	27,25%	0,98%		
		Financeiro	R\$5.469.459,03	R\$79.264,70	R\$1.243.523,41	R\$2.602.503,37	R\$1.490.431,31	R\$53.736,25		
<p align="center">_____ Mauro Vieira Bueno Junior Engenheiro Civil CREA: 144763/D-MG</p> <p align="center">_____ Alaelson Antônio de Oliveira Prefeito Municipal</p>						<p>Observações:</p>				