

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																							
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL QUINCAS LACERDA											SRE: DIVINÓPOLIS																							
MUNICÍPIO / DISTRITO: MOEMA											ENDEREÇO: RUA TAPAJÓS 162 SÃO VICENTE																							
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO / REFORMA																																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI) =	% INC.	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS			7º MÊS			8º MÊS			9º MÊS			10º MÊS			TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	237.094,98	6,21%	50,00%	118.547,49	40,00%	94.837,99	10,00%	23.709,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	237.094,98		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	92.472,88	2,42%	100,00%	92.472,88		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	92.472,88		
3	TRABALHOS EM TERRA	89.201,54	2,34%	50,00%	44.600,77	50,00%	44.600,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	89.201,54		
4	SONDAGEM, FUNDACÕES, MUROS E CONTENÇÕES	143.815,64	3,77%	40,00%	57.526,26	40,00%	57.526,26	20,00%	28.763,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	143.815,64		
5	SUPERESTRUTURA	252.190,33	6,61%		0,00	40,00%	100.876,13	40,00%	100.876,13	20,00%	50.438,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	252.190,33		
6	ALVENARIA	85.988,22	2,25%		0,00		0,00		0,00	50,00%	42.994,11	50,00%	42.994,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	85.988,22		
7	COBERTURA E FORRO	1.095.482,96	28,71%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	547.741,48	50,00%	547.741,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.095.482,96		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	123.332,30	3,23%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	49.332,92	40,00%	49.332,92	20,00%	24.666,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	123.332,30		
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	102.273,33	2,68%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	40.909,33	40,00%	40.909,33	20,00%	20.454,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	102.273,33		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	605.700,68	15,87%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	302.850,34	50,00%	302.850,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	605.700,68		
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	11.311,54	0,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	5.655,77	50,00%	5.655,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.311,54		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	21.110,68	0,55%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	10.555,34	50,00%	10.555,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	21.110,68		
13	FERRAGENS	44.150,10	1,16%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	44.150,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	44.150,10		
14	REVESTIMENTO	281.294,23	7,37%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00%	168.776,54	40,00%	112.517,69		0,00		0,00	281.294,23			
15	PISOS E RODAPÉS	243.899,09	6,39%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	146.339,45	40,00%	97.559,64		0,00		0,00		0,00		100,00%	2.862,41		0,00		0,00	243.899,09			
16	VIDROS	2.862,41	0,08%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	2.862,41		0,00		0,00	2.862,41			
17	PINTURA	115.765,82	3,03%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00%	69.459,49	40,00%	46.306,33		0,00	115.765,82			
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	44.259,81	1,16%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00%	35.407,85	20,00%	8.851,96		0,00		0,00	44.259,81			
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA	535,43	0,01%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	535,43		0,00		0,00	535,43			
20	QUADRA	142.240,97	3,73%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	85.344,58	40,00%	56.896,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	142.240,97		
21	LIMPEZA	14.283,88	0,37%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	14.283,88		0,00		0,00	14.283,88			
22	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	66.996,04	1,76%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	66.996,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	66.996,04			
TOTAL MENSAL				8,21%	313.147,39	7,80%	297.841,15	4,02%	153.348,76	2,45%	93.432,17	4,96%	189.333,56	21,51%	820.887,95	26,57%	1.013.941,57	12,46%	475.328,72	7,25%	276.506,29	4,78%	182.495,30	3,816.262,85	87,97%	3.357.261,27	95,22%	3.633.767,56	100,00%	3.816.262,85	3.816.262,85			
TOTAL ACUMULADO		3.816.262,85	100,00%																															

LOCAL / DATA: BELO HORIZONTE, 21/02/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL: